


Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku

Hamutuk ita dezenvolve nasaun

Maiu 2016

Orsamento PNDS neebe Aloka ba iha Faze 2 ho Montante \$4,560,000.00 Progresu implementasaun Faze 2

91 suku 	219 projetus 	progresu fiziku 
85% progresu gastus subsidiu operacional  \$533,750 \$438,197.93	90% Progresu gastus Subsidiu in- fraestrutur  \$4,026,250 \$3,598,572.41	17, 276 partispasaun komunidade iha prosesu tomak nivel aldeia 
38% persentajem generu, participasaun feto iha prosesu tomak nivel aldeia 	10,240 partispasaun komunidade iha treinamentu 	47% persentajem generu, participasaun feto iha treinamentu 

Total alokasaun kada sektoral

\$1,356,828.62=		98	Be'e mós no saneamento
\$170,402.90 =		9	Edukasaun, kultura no desportu
\$158,607.96 =		7	Saúde
\$1,240,469.46=		53	Dalan, ponte, no kontrolo de cheias
\$56,476.85 =		3	Agrikultura, siguransa alimentar no buka moris
\$1,043,464.21=		49	Sektor seluk

Nota : Husi total projeto 219, kontrusun ida iha area pasadeira cansela, orsamentu nee iha konta bankaria suku Ceisal

Rezultado xave ba dezempeñu 2020

- 1 Hametin sistema sira GTL nian hodi aselera PNDS nia implementasaun direta.
- 2 Hasa'e komunidade nia partispasaun no kapasidade hodi halo planeamentu no jere infraestrutur lokal.
- 3 Infraestrutur ho kualidade di'ak harii no mantein ona husi komunidade sira.

*projesaun Maiu 2016



www.pnds.gov.tl

Aileu



16 projetos



100%
progresso físico



99,93% orçamentos
infraestrutura gastos

Ainaro



14 projetos



100%
progresso físico



98,20% orçamentos
infraestrutura gastos

Baucau



20 projetos



100%
progresso físico



88,38% orçamentos
infraestrutura gastos

Bobonaro



40 projetos



100%
progresso físico



83,37% orçamentos
infraestrutura gastos

Covalima



27 projetos



100%
progresso físico



88,32% orçamentos
infraestrutura gastos

Dili

Dili não inclui o 2º Faze

Ermera



22 projetos



100%
progresso físico



85,54% orçamentos
infraestrutura gastos

Lautem



16 projetos



100%
progresso físico



84,28% orçamentos
infraestrutura gastos

Liquiça



9 projetos



100%
progresso físico



96,74% orçamentos
infraestrutura gastos

Manatuto



23 projetos



100%
progresso físico



77,31% orçamentos
infraestrutura gastos

Manufahi



12 projetos



100%
progresso físico



87,84% orçamentos
infraestrutura gastos

Oecusse



5 projetos



100%
progresso físico



97,62% orçamentos
infraestrutura gastos

Viqueque



15 projetos



100%
progresso físico



87,50% orçamentos
infraestrutura gastos