



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku

Relatóriu Anual 2018





MINISTÉRIO DA
**ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL**



Gabinete do
Vice-Ministro

REF: 102 / VM-MAE / III / 2019

Data: 4 Marsu 2019

Para: Sua Excelência o Primeiro Ministro da RDTL
Senhor Taur Matan Ruak

Assunto: Relatório Anual PNDS 2018

Excelência Senhor Primeiro Ministro,

Iha biban ida ne'e, hato'o ba Sua Excelencia Senhor Primeiro Ministro, Relatório Anual Programa Nacional Desenvolvimento dos Sucos/PNDS.

Relatório refere composto husi:

1. Resultadu Execução Orcamento no Implementação Faze I, Faze II ba Programa Nacional Desenvolvimento dos Sucos/PNDS;
2. Resultadu Implementação Projecto Uma ba policia (OPS);
3. Resultadu Implementação projektu piloto 26 ba fatin halimar (Jardim Infantil/Playground) Pré-escolar;
4. Resultadu implementação ba Programa Retorno Económica Básico (PREB);

Ne'e mak Relatório ba apreciação Sua Excelencia.

Ho consideração nebe às liu.


Abílio José Caetano, MM
Vice-Ministro do MAE



Konteudu

Akronimu	2
Sumariu Ezekútiu.....	3
1. Introdusaun.....	5
1.1 Fundu	5
1.2 Objetivu	5
1.3 Enkuadramentu Programa PNDS.....	6
1.4 Rekursu	7
1.4.1 Finansa.....	7
1.4.2 Rekursu Humanu.....	7
1.4.3 Kapasitasaun	10
2. Rezultadu Implementasaun PNDS 2018	13
2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu.....	13
2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunidade Sira	15
2.3 Infra-Estrutura ho Kualidade Di'ak Harii no Mantein ona Husi Komunidade.....	16
2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun	16
2.5 Igualdade Jeneru no Inklusaun Sosial (JIS) Integradu iha PNDS.....	19
2.6 Atividade Adisional.....	22
2.6.1 Uma ba Polisia Oficial Suku (OPS).....	22
2.6.2 Fatin Halimar (Playground).....	25
2.6.3 Programa Reitoru Ekonomika Baziku (PREB).....	27
2.6.4 Peskiza Husi PNDS.....	29
3. Obstaklus no Dezefiu.....	32
4. Konklusaun.....	33
5. Anexu	34

Akronimu

CDD	<i>Community Driven Development</i>
EIP	Ekpa Implementasaun Programa
EJS	Ekpa Jestaun Suku
EOM	Ekpa Operasaun no Manutensaun
FDCH	Fundus Dezenvolvimentu Capital Humano
FPA	Fasilitador Postu Administrativu
FTP	Fasilitador Tekniku Postu Administrativu
FSPA	Fasilitador Sosial Postu Administrativu
FFPA	Fasilitador Finansas Postu Administrativu
FS	Fasilitador Suku
HANDS	Halimar Aprende no Deskobre Sussesu
JIS	Jeneru no Inklusaun Sosial
KPA	Komisaun Planeamentu no Akontabilidade
KKT	Komite Kordenasaun Tekniku
MAE	Ministeriu Administrasaun Estatal
MIS	<i>Management Information System</i> (Sistema Jestaun Informasaun)
OPS	Ofisias Polisia Suku
PNDS	Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku
PNDS-SP	<i>PNDS-Support Program</i> (Programa Apoio)
PTK	Padraun Tekniku Konstrusaun
PREB	Programa Retornu Ekonomika Baziku
OJT	<i>On The Job Training</i>

Sumariu Ezekútiu

Relatóriu ida ne'e hanesan relatóriu anual ne'ebé kada tinan Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo hodi submete ba iha Ministériu Administrasaun Estatál. Relatóriu ida ne'e esplika kona-ba rezultadu ne'ebé mak atinji durante tinan ida ne'e tuir Planu Asaun Anual 2018 PNDS nian. Ba tinan 2018 PNDS kontinua implementa iha Suku 452, nune'e mos kompleta implementasaun programa 3 husi tinan 2017 nian, harii uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14, halo preparasaun atividade Programa Retornu Ekonomiku Báziku (PREB) nomós implementa projetu pilotu fatin halimar (Playground) hamutuk 26 iha Pre-Eskolar.

Rezultadu implementasaun PNDS ba iha Relatóriu Anual ida ne'e sei kobre rezultadu prinsipál ba implementasaun jeral (ezekusaun orsamentu no atividades) husi fulan Janeiru–Dezemburu 2018. Resultadu xave maka:

Progresu Ezekusaun Orsamentu PNDS

Ba tinan 2018 Governu Timor Leste liu husi Ministériu Administrasaun Estatál aloka orsamentu ba PNDS ho nia rubrika mak hanesan transferensia publika no bens de serbisus ne'ebé gastu atinji porsentu atusida (100%). Detallhu mak hanesan tuir mai:

Kategoria	Total Alokasaun (\$)	Gastus (\$)	Balansu (\$)	Ezekusaun (%)
Transferensia Publika	275,000.00	275,000.00	0.00	100
Bens de Serbisus	248,487.00	248,469.34	17.66	99
TOTAL	523,487.00	523,469.34	17.66	100

Progresu Gastus Subsidiu Infraestrutura no Subsidiu Operasional 2018

Ba tinan ida ne'e Governu Timor Leste aloka orsamentu ba PNDS ho montante hamutuk \$275,000.00 ba Suku 104. Husi orsamentu ida ne'e Suku 94 mak hetan porsentu 40 (40%) husi total subsidiu ne'ebé iha no mós Suku 10 foun hetan porsentu atus ida (100%) ba subsidiu operacional. Iha tinan 2018 Suku sira kontinua la hetan alokasaun foun ba subsidiu infraestrutura.

Progresu Fiziku

Iha tinan 2018 la iha projetus foun, maibe iha projetu 3 ne'ebé kontinuasaun husi tinan 2017, husi projetu 3 ne finaliza ona konstrusaun no halo ona enkontru akontabilidade final 100% no entrega ona ba comunidade.

Kompleta ona konstrusaun ba Uma Oficial Suku hamutuk 14 no halo ona inagurasaun hodi entrega ba parte polísia.

Treinamentu

Treinamentu ba Ekipa Jestaun Suku no comunidade kompleta ona modul A-L. Faze I siklu 2, no faze II siklu 2 iha partisipasaun ema nain 1,656 husi EJS no 1,493 comunidade. No mós ba Suku foun 10 ne'eb'e tama iha faze I no faze III siklu total partisipasaun ema nain 526 husi EJS 142 no 384 comunidade.

Treinamentu ba Funsionáriu PNDS Iha tinan 2018, PNDS hetan apoiu finansia husi Governu Timor Leste, Governu Australia nomós Governu Nova Zelandia hodi suporta atividade treinamentu hodi hasa'e kapasidade no aumenta konhesementu iha area oioin. Tuir mai detallhu informasaun kona-ba treinamentu:

Fundu	Orsamentu	Ezekuta	%	Benefisiariu	
				Feto	Mane
GoTL (FDCH)	\$ 91,428.00	\$ 25,382.00	28%	101	84
GoA (DFAT)	\$ 30,439.16	\$ 30,439.16	100%	45	143
GoNZ(HANDS)	\$ 23,512.73	\$ 23,512.73	100%	76	184
Total	\$ 145,379.89	\$ 79,333.89	55%	222	411

Progresu Igualidade Jéneru no Inklusaun Sosial

Porsentu haat nulu-resin-lima (45%) husi atividade Planu Asaun Anual (PAA) Jéneru no Inklusaun Sosiál (JIS) PNDS mak atinji ona iha tinan 2018. Iha PAAJIS ne'e, define ona tipu atividades oin rua mak hanesan a) Atividades ba Igualidade Jéneru; b) Atividades ba Inklusaun Sosiál (Ema ho Defisiénsia).

1. Introdusaun

1.1 Fundus

Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (2011-2030) identifika prioridades dezenvolvimentu sosial no ekonómiku nasaun nian. Atu atinji metas planu ida ne'e, Governu Timor-Leste dezenvolve ona programa dezentralizadu ne'ebé foka ba dezenvolvimentu lokal iha nivel comunidade iha Suku no aldeias. Planu ne'e mós presiza Governu Timor-Leste atu fornese oportunidades atu hasa'e partisipasaun no involvimentu sidadaun nian iha dezenvolvimentu lokal. Aselera dezenvolvimentu infraestrutura no asesu ba atendimento públiku importante atu atinji metas dezenvolvimentu planu nian, iha tempu hanesan hamósu benefisius sosial no ekonómiku ne'ebé sei kontribui ba dezenvolvimentu Nasionál ne'ebé di'ak, sustentavel no justu ba ema hotu.

Atu responde ba iha planu estratéjiku ida ne'e, Governu Timor Leste estabese Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) hodi bele aselera Dezenvolvimentu husi baze. PNDS hanesan programa Nasionál ho durasaun tinan 8 husi 2013-2021 no kada tinan hetan alokasaun subsidiu husi Governu Timor Leste hodi implementa programa infraestrutura baziku iha Suku hotu. Iha tinan 2018, PNDS kontinua la hetan alokasaun ba orsamentu infraestrutura. Maibe, Governu Timor Leste liu husi transferensia publika aloka orsamentu ba subsidiu operacional hamutuk \$275,000.00 ba Suku 104 hodi halo preparasaun ba iha implementasaun iha tinan 2019.

Atividade seluk ne'ebé mak PNDS hala'o durante tinan ida ne'e mak hanesan: kompleta pilotu hari'i uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14 ho orsamentu hamutuk \$488,691.20 ne'ebé apoiu husi Governu Nova Zelandia. Alende ida ne'e mós Governu Nova Zelandia apoiu orsamentu ho montante \$ 94,488.00 hodi harii projetu pilotu ba fatin halimar Pre-Eskolar hamutuk 26 no prosesu implementasaun tuir Memorandu Entendimentu ne'ebé implementa tuir Manual Operasional PNDS nian.

1.2 Objetivu

PNDS iha objetivus ba implementasaun programa hanesan tuir mai ne'e:

META: Hadi'ak kondisaun Sósio-Ekonómiku no Governasaun Lokál ba mane no feto sira iha Suku laran iha Timor-Leste liu husi Infraestrutura ne'ebé comunidade mak jere rasik.

1.3 Enkuadramentu Programa PNDS

Programas / Atividades	Indikadores de Dezempenhu	Meta Anual
Rezultadu 1: HAMETIN PNDS NIA SISTEMA, PROSESU NO PROSEDIMENTU HODI FÓ IMPLEMENTASAUN DIRETA BA KOMUNIDADE		
1.1 Halo prosesu transferensia ba subsídiu operacional no infraestrutura ba Suku	Suku 452 simu subsídiu Operasional no Infraestrutura	452
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu (40% mak feto)	Fornese treinamentu iha area lingua ingles, retornu ekonomiku baziku no area tekniku	Ema nain 90 (40% feto)
1.3 Rezolve keixa comunidade nian	% Keixa rezolve ona	80% rezolidu
Rezultadu 2: HASA'E PARTISIPASAUN KOMUNITÁRIA NO KAPASIDADE ATU HALO PLANEAMENTU NO JERE INFRAESTRUTURA LOKÁL		
2.1 Kapasitasaun kontinua ba membrus Ekpa Jestaun Suku no comunidade	# EJS no comunidade partisipa iha treinamentu	4972 membru EJS
2.2 40% husi feto sira partisipa iha PNDS nia atividade	% husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%
Rezultadu 3: INFRAESTRUTURA HO KUALIDADE DI'AK HARI NO MANTEIN ONA HUSI KOMUNIDADE SIRA		
3.1 Monitorizasaun no supervisaun regular ba projetu PNDS	% husi infraestrutura baziku iha qualidade tekniku	80% projetu PNDS atinji qualidade di'ak padraun tekniku PNDS
3.2 Halo visita terenu ba projetu iha Suku	# Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	452 Suku monitorizadu husi ekipa PNDS
Rezultadu 4: PLANEAMENTU, KORDENASAUN NO KOMUNIKASAUN HODI HAMÓSU IMPLEMENTASAUN PROGRAMA NE'EBÉ EFETIVU NO KUALIDADE DI'AK		
4.1 Enkontru kordenasaun regular (external) ho seitor relevante	# enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4
4.2 Enkontru kordenasaun mensal (internal) iha nivel Nasionál & Munisípiu	# enkontru kordenasaun iha nivel Nasionál no Munisípiu realizadu	Enkontru realiza dala 12
Rezultadu 5: JÉNERU, INKLUZAUN SOSIÁL, AMBIENTE NO DEFISIÊNCIA INTEGRADU IHA PNDS NIA ESTRATÉJIA SIRA, PLANU UNIDADE, DEPARTAMENTU NO INDIVIDUÁL		
5.1 Prepara planu asaun anual ba jeneru no inklusaun sosial (PAAJIS)	Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual

1.4 Rekursu

1.4.1 Finansas

Governu Timor Leste liu husi Ministériu Administasaun Estatál ba tinan 2018 aloka orsamentu ba Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ho montante **\$523,487.00**. Bele hare'e esplika-saun detailu hanesan iha tabela tuir mai:

Tabela 1. Ezekusaun Orsamentu PNDS 2018

Kategoria	Total Alokasaun (\$)	Gastus (\$)	Balansu (\$)	Ezekusaun (%)
Transferensia Publika	275,000.00	275,000.00	0.00	100
Bens de Serbisus	248,487.00	248,469.34	17.66	99
TOTAL	523,487.00	523,469.34	17.66	100

Fontes Informasaun husi Sistema Freebalansu / www.budgettransparency.gov.tl data Asesu 28/12/2018

1.4.2 Rekursu Humanu

Funsionáriu PNDS hanesan mákina ba implementasaun programa iha nivel Nasionál no mós Munisípiu hodi asegura ba kualidade implementasaun programa ba iha comunidade iha Suku hotu. PNDS nia funsionáriu permanente hamutuk 358 ne'ebé dezloka iha nivel Nasionál no Munisípiu. Funsionáriu ajente administrativu hamutuk 26 ne'ebé dezloka iha Nasionál 15 pesoas no Munisípiu 11 hanesan kondotor.

Tabela 2. Função Público PNDS Permanente

Pozisaun	Grau	Nasionál	Munisípiu	Postu Administrativu	Sexu		Total
					Mane	Feto	
Diretora Nasionál	B	☒			0	1	1
Xefe Unidade	B	☒			2	0	2
Xefe Departementu	B3+C3	☒			4	2	6
Sek. Ezekutivu	C1	☒			1	0	1
Koor. Munisípiu	B		☒		11	2	13
Enjeñeiru Munisípiu+Nas ionál	B	☒	☒		23	3	26
Kontabalista Munisípiu + Nasionál	B24+C1	☒	☒		14	10	24
Senior Sosial+Ofisial Sosial	B2+C1	☒			3	0	3
Senior IT+Ofisial IT	B1+C2	☒			3	0	3
Rekursu Humanu + Treinador	C3	☒			2	1	3
Kordenador Keixa	B1	☒			1	0	1
Fasilitador Sosial Postu Administrativu	C+B1			☒	52	21	73
Fasilitador Tekniku Postu Administrativu	C			☒	90	29	119
Fasilitador Finansa Postu Administrativu	C			☒	21	49	70
MIS	C1+D	☒	☒		12	1	13
Total					239	119	358

Tabela 3. Ajente Funsionáriu Públiku PNDS

Pozisaun	Grau	Nasionál	Munisípiu	Postu Administrativu	Sexu		Total
					Mane	Feto	
Ofisial Rekursu Humanus	D1	☒			1	0	1
Ofisial Sosial	C1	☒			0	1	1
Ofisial Komunikaun	C1	☒			1	0	1
Enjeñeiru Munisípiu	C1		☒		0	1	1
Ofisial IT	C1	☒			1	0	1
Ofisial Jestaun Keixa	C1	☒			1	0	1
Ofisial M&A	C1	☒			0	1	1
Ofisial Tekniku Finansas	D1			☒	1	0	1
Ofisial Finansas	C1+D1	☒			2	0	2
Ofisial logistik	D1	☒			1	0	1
Cleaner	F1	☒			1	0	1
MIS	C1		☒		1	0	1
Motorista Nasionál+Munisípiu	E13	☒	☒		13	0	13
Total					23	3	26

1.4.3 Kapasitasaun

Iha fulan Janeiru to'o Dezembru 2018, ekipa treinamentu – rekursu umanu PNDS implementa atividade treinamentu oioin ne'ebé finansia husi Governu Timor-Leste (GoTL), Governu Australia (GoA) no Governu Nova-Zelandia (GoNZ). Detallhu liu mak hatudu iha tabela kraik ne'e.

Tabela 4. Treinamentu ne'ebé Finansia Husi FDCH 2018

Deskrisaun	GoTL (FDCH)	GoA (DFAT)	GoNZ (HANDS)	Total
# Treinamentu ne'ebe kobre	4	5	3	12
# Numeru partisipante	185	188	260	633
# Orsamentu	\$25,082.00	\$30,436.16	\$23,512.73	\$79,333.89
# Loron treinamentu	695	1,202	317	2,214
Ekivalente ba tinan	1.9	3.3	0.9	6
Ekivalente ba horas	5,560	9,616	2,536	17,712

Tabela 5. Tipu Treinamentu bazeia ba Jeneru

Deskrisaun	Jeneru			
# Numeru partisipante	M	%	F	%
GoTL (FDCH)	84	45%	101	55%
GoA (DFAT)	173	76%	53	24%
GoNZ (HANDS)	184	71%	76	29%
Total	441	65%	230	35%

Husi total número partisipante 633, porsentu neennulu-resin-neen (65%) mane no porsentu tolunulu-resin-haat (35%) feto. Ba treinamentu ne'ebé finansia husi GoTL (FDCH) porsentu lima nulu-resin-lima (55%) feto, liu tiha porsentu hatnulu (40%) husi indikadór monitorizasaun no avaliasaun (M&A) PNDS nian. Detalle kona-ba tipu treinamentu saida deit maka finansia husi GoTL, GoA no GoNZ, bele hare'e iha tabela pajina tuir mai:

Tabela 6. Treinamentu ne'ebé Finansia husi FDCH, DFAT no NZMFAT 2018

Atividade Treinamentu Fulan Janeiro-Dezembu 2018							
No.	Deskrisaun atividade	Grupu Alu	Jêneru		Total	Data Implementasaun	Fatin
			M	F			
Fontes orsamentu husi FDCH							
1	Study komparativu kona-ba PREB iha Nivel Munisípiu	PNDS Nasionál, Setor relevantes no beneficiarius husi Vaviquinia, Lalawa no Laubono	34	14	48	26 Fevereiuru 2018 – 01 Marsu 2018	Munisípiu Bobonaro, Postu Maliana Vila, Suco Ritabou
2	Treinamentu Metaplan	beneficiarius husi Vaviquinia, Lalawa no Laubono	34	83	117	7 March 2018 (Vaviquinia), 13 March 2018 (Lalawa), 15 March 2018 (Laubono)	Vaviquinia, Lalawa no Laubono
3	International Conference on Community Driven Development (CDD)	Diretor Jeral Serviços Corporativos MAE no Xefe Rekursu Umanu-Treinamentu PNDS	1	1	2	2 – 5 April 2018	Colombo, Srilanka
4	Kursu Lian Ingles	ST – PNDS no Munisípiu Dili	15	3	18	Maiu – Jullu 2018	LELI, Dili – Timor Leste
Total			84	101	185		
Fontes orsamentu husi DFAT							
5	“Public Speaking” ba Ema ho difisiensia	Ema ho difisiensia husi Munisípiu 12 no RAEOA	21	4	25	26 Fevereiuru – 1 Marsu 2018	Hotel Ramelau, Dili – Timor Leste
6	Treinamentu Dezenvolvimentu Profesional ba Ekipa Jestaun PNDS kona-ba “Mudansa hahalok liga ba supervizaun suportiva”	Diretora PNDS Nasionál, DD Munisípiu 12 no RAEOA	16	4	20	08 -09 Marsu 2018	Maubara, Liquica – Timor Leste
7	“Training Impact Evaluation”	Fasililador Tekniku Postu Administrativu	29	19	48	18 - 19 Abril 2018	STV, Comoro – Timor Leste
8	“Municipal MIS Refresher Training”	Kontabilista Munisípiu, MIS and Enjineiru Munisípiu	45	12	57	18 - 22 Junhu 2018	ETDA, Dili – Timor Leste
9	“Community Action Plan Training for National (O&M /GMF Formation Training – National”	PID Nasionál, FST no Asesores PID	32	6	38	19 - 21 Junhu 2018	Timor Plaza, Dili – Timor Leste
Total			143	45	188		
Fontes orsamentu husi NZMFAT							
16	Sosializasaun Playground (fatin halimar ba labarik) ba staff PNDS Nasionál no Munisípiu	Enjineiru Munisípiu, Kontabilista Munisípiu, FSPA, FFPA, FTPA, PNDS-SP, HANDS	114	43	157	27 Agustu 2018	Timor Plaza Dili – Timor Leste
17	Playground Technical Training	FTPA, Enjineiru Munisípiu no FST Enjineiru	49	8	57	27 – 29 Agustu 2018	Tibar, Timor Leste
18	Playground Finance Training	FFPA, Kontabilista Munisípiu	21	25	46	27 – 28 Agustu 2018	Timor Plaza, Dili – Timor Leste
Total			184	76	260		
Grand total			411	222	633		

Tabela 7. Tipu Enkontru ne'ebe Finansia husi FDCH, DFAT no NZMFAT 2018

Tipu Enkontru/Seminar/Workshop ba Funshonáriu PNDS ne'ebé Finansia husi Governu Timor-Leste, Governu Australia no Governu Nova-Zelandia iha fulan Janeiro - Dezembru 2018				
Deskrisaun	GoTL (FDCH)	GoA (DFAT)	GoNZ (HANDS)	Total
# enkontru/seminar ne'ebé kobre	0	6	0	6
# numeru partisipante	0	295	0	295
# orsamentu	\$ -	\$ 17,518.96	\$ -	\$ 17,518.96
# loron treinamentu	0	826	0	826
Ekivalente ba tinan	0.0	2.3	0.0	2
Ekivalente ba horas	0	6,608	0	6,608

Tabela 8. Tipu Enkontru bazeia ba Jeneru

Tipu enkontru/Seminar/Workshop bazeia ba jeneru				
Deskrisaun	Jeneru			
# numeru partisipante	M	%	F	%
GoTL (FDCH)	0	0%	0	0%
GoA (DFAT)	192	65%	103	35%
GoNZ (HANDS)	0	0%	0	0%
Total	192	65%	103	35%

Tabela 9. Tipu Enkontru/Seminar/Workshop husi FDCH, DFAT no NZMFAT 2018

Atividade Enkontru/Seminar/Workshop Fulan Janeiro-Dezembru 2018							
No.	Deskrisaun atividade	Grupu Alvu	Jêneru		Total	Data Implementasaun	Fatin
			M	F			
Fontes orsamentu husi DFAT							
1	PID – FST <i>Joint Learning Forum</i> (Dili)	PID Nasionál, FST no Asesores PID	22	2	24	30 Janeiro 2018	ETDA, Dili – Timor Leste
2	<i>GSI stakeholder meeting</i>	Reprezentante husi NGOs (ADTL, Wateraid, RHTO, PRADET), Australian Embassy, PNDS no PNDS-SP	8	6	14	22 Fevereiro 2018	CARDNO, Balide – Timor Leste
3	Workshop kona-ba Gender no Inklusaun sosial Planu Asaun Anual	Pontu Vokal Jeneru PNDS (12 Munisípiu no RAEOA), PWDs (12 Munisípius no RAEOA), Reprezentante EJS feto (12 Munisípius no RAEOA)	17	19	36	21 – 22 Marsu 2018	ETDA, Dili – Timor Leste
4	<i>Radio Talk Show</i>	EJS Feto, PWDs and GFPs	3	6	9	25 Maiu 2018 (Baucau), 31 Maiu 2018 (Aileu), 8 Junhu 2018 (Bobonaro)	Baucau, Aileu, Bobonaro
5	<i>Livelihood - Partners workshop / meeting</i>	Extensionista, Xefe Aldeia, Pontu Fokal Grupu, DD PNDS Munisípiu, MAP, IADE, MCIA, Reprezentante Care International, Administrador Munisípiu, Administrador Postu-Administrativu, PNDS no PNDS-SP	83	34	117	8 Junhu 2018 (Liquiça), 12 Junu 2018 (Ermera) no 21 Junhu 2018 (Covalima)	Liquiça, Ermera, Covalima
6	GSI Mini expo no Seminar	Ekipa Jestaun Suku, Autoridade lokal, NGO lokal no Nasionál, Ministeriu relevantes, Staff PNDS Munisípiu, Staff PNDS Nasionál, Grupu feto, SEII	59	36	95	7 Novembru 2018	Salaun Administrasaun Covalima
Total			192	103	295		

2. Rezultadu Implementasaun PNDS 2018

PNDS iha rezultadu prinsipál 6 ne'ebé mak atinji ona liu husi atividade sira ne'ebé mak defini husi Enkuadramentu Programa PNDS no implementasaun Planu Asaun Anual 2018. Tuir mai esplikasaun detalhu kona-ba rezultadu implementsaun tuir Planu Asaun Anual 2018 ne'ebé hahú husi fulan Janeiro-Dezemburu 2018.

2.1 Hametin PNDS nia Sistema, Prosesu no Prosedimentu

Atividade / Indikator	Metas	Rezultadu
1.1 Suku 452 simu subsidiu Operasional no Infraestrutura	452	Alokasaun subsidiu operacional ba 452 Suku la suficiente. Nune'e PNDS transfere porsentajen 40 (40%) husi subsidiu operacional ba Suku 94 no 100% ba suku foun 10. La iha alokasaun ba subsidiu infraestrutura
1.2 Staff PNDS hetan treinamentu	Ema nain 90	185 (Feto 101, Mane 84)
1.3 Keixa rezolve ona	80% rezolve	100% rezolve ona

Atividade 1.1: Halo Transferensia Orsamentu ba 442 Suku

Iha tinan 2018 Suku sira kontinua la hetan alokasaun foun ba subsidiu infraestrutura. Ba Subsidiu operacional, orsamentu hamutuk \$275,000.00 ne'ebé aloka ba Suku 104 (bele haree iha aneksu relatório finansa iha pagina ikus) liu husi transferensia públiku. Tanba orsamentu ne'ebé alokadu la suficiente maka, Suku 94 mak hetan transferensia porsentu hatnulu (40%) husi total orsamentu ne'ebé alokadu no Suku foun 10 hetan transferensia orsamentu porsentu atus ida (100%) husi total orsamentu subsidiu operacional. Detallhu haree iha tabela kraik:

Subsidiu Operasional

No	Suku	Subsidiu Operasional	Orsamentu Transfere	Observasaun
1	Suku foun 10	\$ 56,750.00	\$ 56,750.00	Transfere 100%
2	Suku Tuan 94	\$ 533,750.00	\$ 218,250.00	Transfere 40%
Total		\$ 590,500.00	\$ 275,000.00	-

Atividade 1.2: Staff PNDS Hetan Treinamentu

Iha tinan 2018, PNDS hetan apoiu husi FDCH hodi fornese treinamentu ba ema nain 185. Numeru partisipasaun feto iha treinamentu ne'ebé finansia husi Governu Timor Leste (FDCH) atinje porsentu limanulu-resin-lima (55%) liu ona husi PNDS nia tarjetu porsentu hatnulu (40%). Alende ne'e, DFAT no NZMFAT mós apoiu PNDS hodi fó treinamentu ema nain 448 (hare'e detallhu iha tabela 6).

Atividade 1.3: Rejistu no Rezolve Keixa

PNDS liu husi Ekpa Jestaun Keixa iha Sekretariadu PNDS Nasionál iha tinan ida ne'e simu ona keixa hamutuk 2 husi comunidade. Husi keixa 2 refere, wainhira ekpa PNDS halo verifikasaun no rezultadu hetan katak keixa rua ne'e la tama ba kategoria keixa maibe klasifika hanesan lamentasaun husi comunidade. Alende ida ne'e, PNDS mós kontinua rejistu no monitoriza progresu keixa 2 husi tinan 2015 no 2017 husi Munisípiu Baucau ne'ebé progresu sei lao hela. Keixa 2 refere iha kategoria kona-ba sala utilizaun orsamentu ne'ebé la tuir prosedimentu no matadalan PNDS.

Sistema Jestaun Informasaun (MIS) no Informasaun Teknologia (IT)

Iha tinan ne'e, PNDS fo formasaun ba Kontabilista, Enjineriu no Oficial MIS iha Munisípiu 12 no RAEOA kona-ba sistema aplikasaun bazedadus ba iha Sistema Jestaun Informasaun. Liu husi formasaun ne'e, Kontabilista, Enjineriu no Oficial MIS iha Munisípiu 12 no RAEOA utiliza ona hodi hatama dadus kona-ba fiziku, finansa no partisipasaun comunidade husi atividade PNDS iha sistema refere liu husi Aplikasaun Reportajen. Rezultadu husi aplikasaun reportajen ida ne'e mak fo vantajem boot ba jestor sira nivel Nasionál no Munisípiu hodi observa diretamente ba progresu implementasaun programa PNDS iha Suku nomós produs informasaun ho lais, atual no konfiavel ba seitores no nivel Ministerial sira seluk.

Hodi suporta ba iha Sistema Jestaun Informasaun iha leten, Iha tinan 2018 IT Nasionál PNDS halo instalasaun rak servidor no monta mini server ho ekipamentus IT seluk tan ba MIS data centre iha Munisípiu 12 inklui RAEOA hodi garante estabilidade koneksaun no dadus hotu ne'ebé mak seguru iha server ST-PNDS hodi fo apoiu nafatin serbisu iha PNDS iha nivel Nasionál no Munisípiu ho efikas

2.2 Hasa'e Partisipasaun no Kapasitasaun Komunitade Sira

Atividade / Indikador	Metas	Rezultadu
2.1 # Estrutura EJS no comunidade partisipa iha treinamentu	4,972	- 3,675 (membru EJS no comunidade partisipa iha treinamentu (EJS: 1656 no comunidade: 1493); 526 membrus EJS no comunidade iha suku foun partisipa iha treinamentu (EJS: 142; Komunitade:384)
2.2 % husi feto sira partisipa iha atividade PNDS	40%	43% (Feto 1,596 partisipa iha atividade PNDS iha 2018 husi total partisipante 3,675)

Atividade 2.1: Kapasitasaun Kontinua ba Membrus Ekipa Jestaun Suku no Komunitade

Fórmasaun no kapasitasaun ba iha Ekipa Jestaun Suku (EJS) no comunidade kontinua hala'o husi ekipa PNDS. Durante tinan 2018 fasilitador PNDS fórnese treinamentu ba membru Ekipa Jestaun Suku no comunidade nomós ba membru Ekipa Jestaun Suku no comunidade iha Suku foun 10. Husi Suku foun 10 ne'e, foin Suku 5 mak halo ona treinamentu refere.

Atividade 2.2: Partisipasaun Feto iha Atividade PNDS

Partisipasaun ekipa jestaun Suku no comunidade hamutuk ema nain 3,675 ne'ebé partisipa iha atividade PNDS iha nivel Suku, liu-liu atividade enkontru akontabilidade final. Husi total partisipante ne'e, ema nain 1,596 ka porsentu hatnulu-resin-rua (43%) mak feto.



Figura 2. Partisipasaun Feto iha Atividade Enkontru Akontabilidade Final 100%.

2.3 Infra-Estrutura ho Kualidade Di'ak Harii no Mantein ona husi Komunitade

Atividade / Indikador	Metas	Rezultadu
3.1 % husi infraestrutura baziku iha kualidade tekniku	80%	93% projetu PNDS ho kualidade di'ak (Rezultadu Audit Tekniku 2017)
3.2 # Suku monitorizadu husi Funsionáriu PNDS	- 452 Sukus - Projetu 14 ba uma OPS	- Halo monitorizasaun ba Suku 43 - Kompleta 14 uma OPS no halo ona Inagurasaun

Atividade 3.1: Kualidade Tekniku Projetu PNDS

Iha tinan 2018, PNDS la implementa estudu kona-ba avaliasaun tékniku. Estudu ida ne'e so implementa kada tinan rua. Hodi asegura kualidade tékniku husi ekipa PNDS iha nivel Nasionál no Munisípiu liu husi fó assistensia tekniku regular ba comunidade sira.

Iha 2018, ekipa PNDS Nasionál no Munispíu kontinua esforsu a'an hodi ajuda comunidade sira atu finaliza hodi halo monitorizasaun no assistensia ba projetu 3 husi tinan 2017. Konstrusaun projetu 3 ne'e nia progresu fíziku atinji ona 100%.

Atividade 3.2: Monitorizasaun no Supervisaun ba Projetu PNDS

PNDS kontinua halo monitorizasaun ba projetus PNDS ne'ebé mak seidakompleta. PNDS mós kontinua halo supervisaun no apoiu tékniku hodi halo finalizasaun konstrusaun uma OPS hamutuk 14. Konstrusaun uma OPS 14 ne'e kompleta ona no halo ona seremonia inagurasaun ba projetu refere. Alende ne'e mós, PNDS halo monitorizasaun no supervizaun ba projetu fatin halimar Pre-eskolar hamutuk 26.

2.4 Hametin Kordenasaun no Komunikasaun

Atividade / Indikador	Metas	Rezultadu
4.1 # enkontru kordenasaun external iha nivel Nasionál realizadu	Enkontru realiza dala 4	6 (Enkontru PNDS ho World Vision, KOICA, HANDS, NZ, FDCH no Forum Aprendizazen Hamutuk Entre FST no Unidade de Jestaun Operasional PNDS)
4.2 # enkontru kordenasaun internal iha nivel Nasionál no Munisípiu realizadu	Enkontru realiza dala 12	3 Enkontru kordenasaun Nasionál durante 2018

Atividade 4.1: Enkontru Kordenasaun External

Iha tinan 2018 PNDS halo enkontru regular ho parseiru sira dala 6 mak hanesan :

- PNDS ho FDCH, halo sorumutu atu verifika rezultadu provizoria husi atividade 2016 kona-ba Levantamentu Dadus Rekursu Humanu iha Munispíu hotu, alende ne'e halo mós konsultasaun ka defini prioridade formasaun rekursu humanu bazeia ba potencialidade Munisipíu ida-idak.
- PNDS ho DNSA, kontinua realiza enkontru hodi finaliza Padraun Tekniku Kontrsaun (PTK) Nasionál ba forneselementu be'e, dezenhu tekniku no espesifikasaun tekniku ne'ebé finaliza ona hodi hein prosesu aprovasaun final.

- PNDS ho World Vision, iha enkontru ne'e Diretora Nasionál PNDS dezimina informasaun kona-ba implementasaun programa PNDS bazeia ba enkuadramentu legais no enkuadramentu programa ne'e rasik wainhira hala'o palestra ba trenamentu fasilitador World Vision.
- PNDS ho KOICA, hala'o sorumutu ho objetivu kulia kona-ba oinsa prepara "Breafing Concept Paper" hodi kria matadalan ba implementasaun programa modelu PNDS iha Munisipiu Lautem ba programa dezvoltamentu rural.
- PNDS, Ministériu Edukasaun (ME) ho HANDS (NZ), realiza workshop kona-ba implementasaun projetu pilotu ba fatin halimar iha Timor Plaza molok hahú sosialisasaun iha Munisipiu ho objetivu atu finaliza akordu tekniku no matadalan implementasaun hodi hetan aprovasaun husi Komite Kordenasaun Tekniku (KKT).
- PNDS ho FST (field Support Team), PNDS realiza forum aprendizazen hamutuk entre FST (Field Support Team/Ekipa Suporta iha Terenu) ho Unidade Jestaun Operasional PNDS hodi partilha informasaun progresu serbisu ne'ebé implementa husi comunidade iha nivel Suku. Forum aprendizazen ne'e fahe informasaun ba malu kona-ba aktividade hanesan finaliza siklu implementasaun, konstrusaun uma OPS, finaliza konstrusaun fatin halimar no finaliza transferensia subsídiu ba konta bankaria Suku inklui aktividade implementasaun fatin halimar.



Figura 3. Ekipa Implementasaun PNDS, Asesores ho FST Realiza Forum Aprendizazen Hamutuk hodi Avalia no Parti Iha Informasaun no Progresu PNDS iha Terenu.

Atividade 4.2: Enkontru Kordenasaun Internal

Iha tinan ida ne'e PNDS realiza enkontru koordenasaun Nasionál dala 3, objetivu husi enkontru ne'e mak atu avalia, analiza progresu atividades ne'ebé hala'o durante ne'e, hodi bele hetan lisaun aprendizajen husi implementasaun iha tinan kotuk. Alende ne'e, fahe mós informasaun no update serbisu ekipa sira no halo diskusaun kona-ba obstaklus no bareiras ne'ebé akontese iha terenu hodi buka solusaun, nune'e iha futuru funsionáriu PNDS no FST iha referénsia hodi buka solusaun ba difikuldades iha implementasaun aktivdade tuir mai. Enkontru sira ne'e partisipa husi Diretora Nasionál, Xefe Unidade, Xefe Departamentu, Diretor Munisípiu 12 no RAEOA, Asesores, FST no Funsionáriu PNDS Nasionál no Munisipíu.



Figura 4. Enkontru Kordenasaun Nivel Nasionál.

2.5 Igualdade Jeneru no Inkluzau Sosial (JIS) Integradu iha PNDS

Atividade / Indikador	Metas	Rezultadu
5.1 Planu Asaun Anual JIS PNDS	Planu Anual	90% husi atividade iha planu bele implementa

Atividade 5.1: Planu Asaun Anual JIS iha PNDS

Xave ida husi implementasaun PNDS mak atu garante igualdade Jéneru no Inkluzau Sosial (JIS) iha implementasaun. Atu garante implemetasaun jéneru no inkluzau sosial, PNDS dezenvolve ona Planu Asaun Anual Jéneru no Inkluzau Sosial (PAAJIS) ba tinan 2018/2019 no PAAJIS ne'e hetan mos aprovasaun husi Diretora Nasionál PNDS nian.

Iha PAAJIS ne'e, define ona atividades hamutuk 30 (tolunulu), ne'ebé haketak ba tipu atividades oin rua mak hanesan:

1. Atividades ba Igualdade Jéneru - atividades hamutuk 21 (rua nulu resin ida); no
2. Atividades ba Inkluzau Sosial (Ema ho Defisiénsia) atividades hamutuk 9 (sia).

PROGRESU IMPLEMENTASAUN

Husi atividades 30 (tolunulu) ne'ebé define ona iha PAAJIS 2018/2019, iha rohan (fim) husi tinan 2018 kuaze ezekeuta ona atividades porsentu hatnulu-resin-hitu (47%). Atividades ne'e jere husi Pontu Fokal JIS Nasionál no Munisípiu nian husi PNDS no hetan apoiu finansas husi Governu Australia. Detallhu husi progresu implementasaun mak hanesan tuir mai:

A. Progresu Husi Atividades ba Igualdade Jéneru:

- Kontinua update dados jéneru nian iha Sistema Jestaun Informasaun (MIS) PNDS;
- Fo ona treinamentu koalia iha públiku (Public Speaking Training) ba representante Ekipa Jestaun Suku (EJS) feto hamutuk nain 13 (EJS feto ida kada Munisípiu), hodi reforsa sira nia abilidade atu bele koalia iha públiku no fahe sira nia esperensia iha públiku hanesan maneira advokasia ida hodi atrai sira nia feto maluk sira atu bele hola parte iha PNDS nia implementasaun;
- Partisipa iha enkontru regular Grupu Trabalho Jéneru nian hodi fahe informasaun kona-ba atividades jéneru no inkluzau sosial PNDS inklui apresenta relatório estudu-mini kona-ba inkluzau jéneru no defisiénsia iha atividade PNDS iha Lautem no Covalima;
- Halo konsultasaun ho ONG Nasionál no Internasionál sira ne'ebé hala'o knar iha area jéneru hodi dezenvolve Guia ba Implementasaun Inkluzau Jéneru no Inkluzau Defisiénsia PNDS nian;
- Hala'o ona Radio Talk Show iha Munisípiu 5 (lima) hanesan: Aileu, Baucau, Bobonaro, Covalima no Dili. Radio talk show ne'e halao ho objetivu atu fahe esperensia husi EJS feto ne'ebé partisipa ona iha PNDS no mós partisipa iha treinamentu koalia iha públiku;
- Fó kontribuisaun ba revizaun Deklarasaun Maubisse II;
- Hala'o seminariu no mini expo iha Munisípiu Covalima, hodi selebra Loron Internasional Feto Rural nian ho tema: Kontribuisaun PNDS hodi Hasa'e Rendimentu Ekonomia Feto Rural. Seminariu ne'e hetan partisipasaun husi Sekretaria Estado Igualdade no Inkluzau (SEII), Diretora Nasionál PNDS no representante EJS feto, Xefe Suku no Liña Ministérial sira;
- Durante tinan ida ne'e feto nain 2,890 (38%) partisipa iha atividade PNDS iha nivel Suku liu-liu atividade enkontru akontabilidade, treinamentu no sosializasaun ba suku foun sira;

- Iha fulan Outubru 2018, Diretora PNDS hamutuk ho Xefe Departamentu Implementasaun no Pontu fokal Nasionál Jeneru no Inklusaun Sosial halo audensia ida ho sua Exelensia Sekretaria Estado Igualdade no Inklusaun (SEII) hodi fahe informasaun kona-ba atividades PNDS nian iha promosaun jeneru no inklusaun sosial nian. Iha sorumutu neé, fahe mós relatoriu Jeneru no Inklusaun Sosial PNDS nian, dados partisipasaun feto no EHD iha PNDS, estratejia jeneru no inklusaun sosial PNDS nian no fahe mós livru istoria di'ak PNDS nian kona-ba partisipasaun feto no EHD iha implementasaun PNDS.

B. Progresu Husi Atividades ba Inklusaun Sosiál (Ema ho Defisiénsia):

- Kontinua update dados inklusaun defisiénsia nian iha MIS;
- Halo revizaun ba formatu sosiál nian hodi kaptura dados Ema ho Defisiénsia (EHD) nian iha atividade PNDS;
- Fó ona treinamentu koalia iha públiku (Public Speaking Training) ba representante EHD hamutuk nain 13 (ema ida kada Munisípiu – Feto: 1, Mane: 12), hodi reforsa sira nia abilidade atu bele koalia iha públiku no fahe sira nia esperensia iha públiku hanesan maneira advokasia ida hodi atrai EHD sira atu bele hola parte iha PNDS nia implementasaun;
- Partisipa iha enkontru trimestal ADTL (Asosiasaun Ema ho Defisiénsia Timor Leste) nian hodi apresenta serbisu PNDS iha area jéneru no inklusaun sosiál;
- Halo konsultasaun ho Organizaasaun Ema ho Defisiénsia sira nian hodi dezenvolve Guia Inklusaun Jéneru no Inklusaun Defisiénsia PNDS nian;
- Halo konsultasaun ho Organizaasaun Ema ho Defisiénsia sira hodi dezenvolve Video Aprendizajen Dezenvolvimento Inklusivu PNDS;
- Hala'o ona Radio Talk Show iha Munisípiu 5 (lima) hanesan: Aileu, Baucau, Bobonaro, Covalima no Dili. Radio Talk Show ne'e hala'o ho objetivu atu fahe esperensia husi Ema ho Defisiénsia sira ne'ebé partisipa ona iha PNDS no mós partisipa iha PNDS nia treinamentu koalia iha públiku
- Partisipa iha enkontru konsultasaun esbosu política ba Direitu Ema ho Defisiénsia Timor Leste ne'ebé organiza husi Provedores, UN Women no ADTL;
- Partisipa iha seminariu loron ida kona-ba Direitu Ema ho Defisiénsia nian ne'ebé organiza husi Ministeriu Solidaridade Sosiál no Inklusaun (MSSI) no Asosiasaun Defisiénsia Timor Leste (ADTL);
- Diretora Nasionál PNDS partisipa iha *Talk Show* TVE kona-ba orsamentu estado ba Inklusaun Defisiénsia iha PNDS;
- Partisipa iha Selebrasaun Loron Internasional Ema ho Defisiénsia iha Palasiu Prezidensial Aitarak laran, ne'ebé organiza husi ADTL no Gabinete Prezidente da República;
- Durante tinan ida ne'e Ema ho Defisiénsia nain 18 (sanuluresin-ualu) partisipa iha atividade PNDS iha nivel Suku no Aldeia liu-liu atividade sosializasaun (M: 16; F: 2).



Figura 5. Seminariu no mini expo iha Munisípiu Covalima Diretora Nasionál PNDS Hamutuk ho sua Exelensia Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzan (SEII).



Figura 6. Treinamentu ba Partisipante Ema ho Difisiénsia Hodi Inklui Asuntu Difisiénsia iha Programa PNDS.

2.6 Atividade Adicional

2.6.1 Uma ba Polisia Oficial Suku

Iha tinan 2017, Ministériu Administrasaun Estatal ho Ministériu interior liu husi Memorandu de Intendementu asina akordu ho kooperasaun husi Governu Nova Zelandia hodi implementa projetu pilotu Uma ba Oficial Polisi Suku (OPS) hamutuk 14 iha Munisípiu 12 no RAEOA tuir sistema, mekanizmu no prosesu PNDS. Iha tinan 2018, implementasaun ba projetu refere kompleta no atinji ona progresu fíziku porsentu 100 (100%). Simbolikamente uma OPS hamutuk 14 nomós halo ona inagurasaun iha Suku 14 hodi entrega ba parte PNTL. Total orsamentu ne'ebé alokadu hamutuk \$488,691.20 gastu porsentu atus ida (100%) no ezejuta tuir planu. Alende ne'e mós, funsionáriu PNDS iha nivel Nasionál no Munisípiu nain 122 (F: 30; M: 92) hamutuk ho ekipa jestaun Suku nain 70 (F: 50; M: 142) mak hetan formasaun no kapasitasaun durante iha prosesu harí konstrusaun uma ba OPS. Tuir mai detallhu kona-ba orsamentu no Suku ba Uma OPS:

Tabel 8. Lista Suku ba Projetu Uma OPS

No.	Munisípiu	Postu Administativu	Suku	Orsamentu
1	Aileu	Aileu Vila	Seloi craic	\$ 32,617.20
2	Ainaro	Hataudu	Leolima	\$ 31,225.95
3	Baucau	Laga	Tequinomata	\$ 32,758.95
		Quelicaí	Afaca	\$ 34,912.50
4	Bobonaro	Balibo	Batugade	\$ 31,003.35
5	Covalima	Maucatar	Ogues	\$ 32,265.45
6	Dili	Metinaro	Duyung	\$ 31,337.25
7	Ermera	Ermera Vila	Estadu	\$ 33,736.50
8	Lautem	Lospalos Vila	Bauro	\$ 32,708.55
9	Liquica	Liquica	Leotela?Faulara	\$ 31,766.70
10	Manatuto	Laclo	Uma caduac	\$ 31,749.90
11	Manufahi	Same	Betano	\$ 34,665.75
12	Oecusse	Oesilo	Bobometo	\$ 32,626.65
13	Viqueque	Uatu-Lari	Macadique	\$ 34,912.50
Total		14	14	\$458,287.20

Tabel 9. Gastu Orsamentu Uma OPS Tuir Kategoría

No.	Kategoría	Total Alokasaun	Gastus	Balansu	Ezekusaun
1	Infraestutura Suku	\$436,464.00	\$436,464.00	\$ -	96%
2	Operasonal Suku	\$21,823.20	\$21,823.20	\$ -	100%
3	Operasonal ST-PNDS	\$16,460.00	\$16,460.00	\$ -	100%
4	Treinamentu	\$13,944.00	\$13,944.00	\$ -	94%
Total		\$488,691.20	\$488,691.20	\$ -	97%



Figura 7. PNDS Realiza Enkontru Hamutuk ho Membru KTT Hodi Hato'o Rezultadu Husi Implementasaun Projeitu Uma ba OPS.



Figura 8. Seremonia Inagurasaun Projeto Uma ba OPS iha Suku Duyung, Munisípiu Dili.



Figura 9. Projeto uma ba OPS iha Suku Ogues, Munisípiu Covalima.

2.6.2 Fatin Halimar (Playground)

Iha tinan 2016, PNDS ho Ministériu Administrasaun Estatal ho Ministériu Edukasaun asina akordu hodi implementa projetu fatin halimar (Playground) iha Pre-Eskolar 150 tuir sistema, mekanizmu no prosesu PNDS. Alende ne'e, iha tinan ne'e mós entre membru KTT serbisu hamutuk ho enjeñeiru Ministériu Edukasaun hodi halo monitorizasaun ba projetu fatin halimar hamutuk 26 ba etapa pilotu iha Munisipíu 12 inklui RAEOA, Postu Administrativu 26, Suku 26 ho montante orsamentu hamutuk \$ 94,488.00. Husi rezultadu monitorizasaun ne'ebe hala'o husi ekipa PNDS iha Munisípiu no maioria atinji ona porsentu 50 (50%). Husi projetu 26 ne'e, projetu 7 mak finaliza ona konstrusaun, Suku balun hala'o ona enkontru akontabilidade final no Suku balun sei kontinua finaliza konstrusaun.



Figura 10. Diretora Nasionál PNDS, Diretora Nasionál Ensino Pre Eskolar Ministériu Edukasaun Asesor no Funsionáriu PNDS Nivel Nasionál no Sub-Nasionál iha Abertura Treinamentu Téknik Halimar Aprende Deskobre no Ssesu Projetu Hari'i Fatin Halimar pre-Eskolar.



Figura 11. Diretora Nasionál PNDS Enkontru Hamutuk ho Diretora Nasionál Ensino Pre-Eskolar, Assesores no Ekipa Implementasaun PNDS.



Figura 12. Projetu Fatin Halimar iha Munisípiu Lautem, Suku . Fuiluru

2.6.3 Programa Retornu Ekónomika Baziku (PREB)

Hafoin ekipa xefia Sekretariadu PNDS no Diretores PNDS Munisípiu sira partisipa iha formasaun espesializada seitor dezenvolvimentu buka moris no empreza iha Indonesia iha tinan 2017, atividade ba Programa Retornu Ekonómika Báziku kontinua tuir mai maka:

1. Implementasaun PREB pilotu hahú no bazeia ba kriteriu selesaun iha Munisípiu 3 hanesan tarjetu pilotu: Munisípiu Liquisa, Covalima & Ermera. Atividade primeiru ne'ebé hahú maka Suku vizita malu iha inisiu 2018. Objetivu husi Suku vizita malu ne'e lori grupu comunidade husi Suku 3 (benefisariu ba projetu pilotu PREB) hodi observa no aprende lisaun foun husi grupu seluk iha Munisípiu Bobonaro ne'ebé hala'o kna'ar relasiona ho seitor agrikultura no iha ona esperensia no pratika mekanizmu agrikultura modernu ba sira nia natar no to'os. Partisipante ba Suku vizita malu maka grupu alvu pilotu PREB: grupu irigasaun Suku Lalawa - Munisípiu Covalima, grupu irigasaun Suku Laubuno - Munisípiu Ermera no grupu lutu proteje to'os Suku Vaviquinia Munisípiu Liquisa.
2. Atividade tuir mai mak Suku vizita malu iha Bobonaro, ekipa PNDS halo enkontru planeamentu 'Metaplan' ba comunidade iha sira nia Suku pilotu 3. Metaplan maka metodolojia partisipatoriu hodi ajuda fasilita comunidade sira identifika sira nian potencialidade ekonómia no mós hodi analiza oportunidade atividade fila liman/buka moris iha sira nian Suku. Wainhira atividade 'metaplan' iha Suku pilotu remata, PNDS Munisipiú pilotu idak-idak hanesan Liquisa, Covalima no Ermera realiza sorumutu koordinasaun parséria nivel Munisipiú. Objetivu husi sorumutu ne'e atu halibur hamutuk Autoridade Governu Munisipiú & parséiru seitorais sira hanesan: Administrador Munisipiú, Administrador Postu, MAP, MCI, IADE, OXFAM-Fini Esperança, CARE & CRS-Justiça e Paz, hodi PNDS apresenta fila fali sumariu rezultadu husi fasilitasaun Metaplan husi comunidade Suku pilotu tolu no mos PNDS aproveita oportunidade ne'e hodi fo introdusaun jeral ba parséiru sira relasiona ba PNDS nian atividade/komponente retornu ekonómiku báziku.
3. Alende atividade ne'ebé menciona, iha períodu fulan Abril 2018 ekipa PNDS Nasionál nain rua Diretora PNDS no Xefe Departmentu Rekursus Humanus hamutuk ho Diretor Geral Serbisu Cooperativas MAE hetan konvite husi Banku Mundial hodi ba partisipa Konferensia Dezenvolvimentu Komunitaria (CDD) iha Colombo, Sri Lanka. Objetivu husi konferensia ida ne'e maka halibur hamutuk no fahe experiensia ba malu entre nasaun husi região Asia -Pasifikú hamutuk 14 relasiona ba atividade apoiu dezenvolvimentu komunitaria ba seitor infraestrutura baziku no mos atividade ekonómiku (buka-moris) iha area rurais hodi kontribui ba redusaun pobreza.
4. Atividade importante seluk ne'ebé mos realiza durante ne'e maka, halo peskiza verbal ba asesu merkadu ho seitor privadu/kompanhia balu iha Dili laran inklui CLN - Centro Logistika Nasionál, hodi hatene nesesidade aktual ne'ebé mais urgente ba klientes hirak ne'e no mos informasaun sira seluk relasiona ba importasaun. Parte seluk realiza assesmentu separadu ho parseiru xavi balun hanesan MCI, MAP no IADE hodi buka hatene di'ak liu tan oinsa sira nian hanoin kona-ba atividade ekonómiku iha baze tanba parseiru hirak ne'e iha ona experiensia tinan barak hodi implementa atividade ekonómiku / buka moris hamutuk ho comunidade sira. Rezultadu informasaun husi assesmentu hirak ne'e sei kontribui hodi dezenvolve matadalan ba implementasaun atividade PREB (ne'ebé dezenvolve hela). Atualmente husi Suku pilotu 3 ne'ebé iha-Vaviquinia, Lalawa & Laubuno hatudu progresu di'ak ho apoiu balu ne'ebé parseiru NGO sira kontinua fo durante ne'e. Impaktu positivu sira seluk maka comunidade idak-idak hahú forma sira nian grupu nomós apoiu malu hodi hahú sira nian atividade buka moris. Iha Suku Lalawa atualmente Oxfam/Fini Esperansa maka ajuda, iha Suku Laubuno kontinua hetan apoiu husi CARE Internacional liu husi programa Haforsa agrikultura no SAPIP MAP, no iha Suku Vaviquinia kontinua hetan apoiu husi MCI.



Figura 13. Suku Vizita Malu lori Gropu Komunitade Husi Suku Tolu (Suku Lalawa/Covalima, Suku Lubuno/Ermera no Suku Vaviquinia/Liquisa) hodi Observa no Aprende Liasaun Foun Husi Gropu Seluk iha Munisipiu Bobonaro




Figura 14. Komunitade Suku Vaviquinia, Munisipiu Liquisa hala'o Enkontru hodi Hili Prioridade ba PREB.

2.6.4 Peskiza Husi PNDS

Avaliasaun ba Impaktu Treinamentu Tékniku

Iha fulan Abril 2018, ekipa treinamentu PNDS no programa apoiu PNDS (PNDS-SP) hala'o avaliasaun hodi sukat "Koñesimentu no Abilidade Tékniku" ba Fasilitadór Tékniku Postu Administrativu (FTPAs) sira. Objetivu husi avaliasaun ne'e mak hanesan a) Sukat koñesimentu no abilidade tékniku FTPA sira husi tinan 2013 - 2017; b) Sukat efektividade husi atividade treinamentu no on the job training/support (OJT) ne'ebé FTPA sira hetan ona; no c) Bele identifika nesesidade treinamentu hodi kontinua hasa'e kapasidade FTPA sira nian. FTPA hamutuk ema nain 48 (husi FTPA 119) maka sai grupu alvu ba avaliasaun refere. Alende ne'e, entrevista mós enjeñeiru Munisípiu 13 nu'udar supervizór, entrevista representante enjeñeiru ekipa apoiu terreñu (FST- field support team) nain 6 nomós representante ekipa jestaun Suku (EJS) nain 13 husi Munisípiu 12 no RAEOA.

Rezultadu avaliasaun ne'ebé demonstra iha grafiku sira kraik ne'e hatudu katak maioria FTPA mak iha ona 'koñesimentu no abilidade tékniku di'ak'.



Rezultadu avaliasaun ne'e koresponde ho investimentu ne'ebé Governu Timor-Leste no Governu Australia investe ona ba FTPA sira durante ne'e nomós atinji objetivu jeral husi avaliasaun ne'e rasik. Rezultadu ne'e mós identifika kompetensia no frakeza balun FTPA sira nian foka ba koñesimentu no abilidade tékniku depois hetan treinamentu. Maski nune'e, presiza haforsa liutan FTPA sira nia kompetensia balun iha instalasaun eletrisidade, sistema pompa bee-mós, mekanismu kona-ba efektividade treinamentu interna no OJT. Nune'e bele aumenta liutan FTPA sira nia kapasidade tékniku hodi hala'o serbisu ho efetivu no di'ak liu ba futuru.

Rezultadu Survey - Modulu Treinamentu EJS

Iha fulan Outubru 2018, ekipa treinamentu PNDS no PNDS-SP hala'o levantamentu (survey) kona-ba utilizasaun modulu treinamentu ba ekipa jestaun Suku (EJS) sira iha Munisípiu Dili, Ermera no Liquiça. Objetivu husi survey refere maka atu a) sukat efektividade modulu treinamentu ba EJS depois utilizasaun durante tinan 4; no b) tulun ekipa relevante sira (sosial, finansas no tékniku) iha Sekretariadu PNDS hodi reve fali modul treinamentu ba EJS. Ekipa hala'o avaliasaun ba grupu alvu no parte-intersadu sira mak hanesan:

1. Fasilitador Postu - Administrativu 18 (FSPA: 6, FFPA: 6, FTPA: 6);
2. Benefisiariu - EJS 18 (KPA 6, EIP 6, EOM 6 (maibe nain 2 deit), FS 6 (maibe nain 3 deit);
3. Ekipa apoiu terreñu/field support team – FST nain 6 (FST-Sosial 2, FST- Finansas 2, FST Ejineiru 2).

Rezultadu survey hatudu katak, Fasilitador Postu Administrativu ho porsentu hitunulu-resin-rua (72%) mak UTILIZA dunik modul treinamentu ba EJS durante ne'e. Dadus refere haforsa liutan ho rezultadu observasaun husi FST ho valór porsentu ualunulu-resin-rua (82%). Maski nune'e, EJS sira ho porsentu limanulu-resin-sia (59%) mak dehan katak sira simu treinamentu utiliza modulu. Rezultadu detalhe kona-ba Fasil ka Difisil ba kada modulu mak demonstra iha tabela kraik ne'e.

Modulu Treinamentu EJS (MT-EJS)	a. Nivel (%) - FPA		b. Tamba sa?	
	Difisil	Fasil	Difisil	Fasil
Modulu A (Hahu no Planeamentu - Treinamentu KPA 1)		100%		Matadalan klaru; FPA prepara-an ho diak (familiar) no iha kapasidade no abilidadade; FPA hetan ona treinamentu; Modulu relevante ho hau nia serbisu
Modulu B (Kapasitasaun membru EMK & FS fetu sira nian)		100%		matadalan klaru; FPA prepara-an ho diak no iha kapasidade no abilidadade
Modulu C (Orientasaun ba Fasilitador suku)	17%	83%	Susar atu halo mapamentu ba fatin projetu bainhira hanorin FS sira; Liafuan nebe uza iha modulu laran hamosu konfuzaun.	Matadalan klaru; FPA prepara-an ho diak (familiar) no iha kapasidade no abilidadade; FPA hetan ona treinamentu;
Modulu D (Manajementu Finansas 1)	43%	57%	Prepara planu aprovizionamentu no jestaun osan mak sei defisit; Ekipa balun nia konesimentu menus tebes; Tempu treinamentu limitadu (liu-liu bainhira halo simulasaun); Konesimentu no abilidadade FFPA menus kona-ba dezeniu BoQ;	Matadalan klaru; FPA prepara-an ho diak (familiar) no iha kapasidade no abilidadade; FPA hetan ona treinamentu; Modulu relevante ho hau nia serbisu
Modulu E (Dezenvolvimentu Proposta EIP)	20%	80%	Nivel edukasaun EJS kiik (primaria, sekundaria)	FPA prepara-an ho diak no iha kapasidade no abilidadade
Modulu F (Kapasitasaun membru EJS no FS fetu sira nian)		100%		Matadalan klaru; FPA prepara-an ho diak (familiar) no iha kapasidade no abilidadade; Modulu relevante ho hau nia serbisu
Modulu G (Jestaun Konstrusaun)	29%	71%	Treinamentu refere mistura ho treinamentu tekniku nian; Background estudu EJS nian mos sai difikuldade bainhira sura volume no sketsa.	Matadalan klaru; FPA prepara-an ho diak (familiar) no iha kapasidade no abilidadade; Modulu ne'e ajuda tebes hau.
Modulu H (Jestaun Finansas 2)	29%	71%	Prepara planu aprovizionamentu no jestaun osan mak sei defisit; Tempu treinamentu limitadu (liu-liu bainhira halo simulasaun); Konesimentu no abilidadade FFPA menus kona-ba dezeniu BoQ; Formatu barak los.	Modulu ne'e ajuda tebes hau; iha kapasidade no abilidadade fasilita modulu ne'e; FPA hetan ona treinamentu.
Modulu I (Monitorizasaun & Responsabilidade KPA)		100%		Matadalan klaru; FPA hetan ona treinamentu; FPA prepara-an ho diak no iha kapasidade no abilidadade fasilita EJS; Serbisu diak entre ekipa.
Modulu J (Operasaun no Manutensaun)	17%	83%	Kuaze serbisu FSPA la tama iha area operasaun no manutensaun tamba entrega ona ba EJS; La iha esperiensa iha area ne'e	Prepara-an ho diak no iha kapasidade no abilidadade fasilita EJS; matadalan klaru; FPA hetan ona treinamentu.
Modulu K (Jestaun Finansas ba O&M)	14%	86%	Laiha livru kona-ba jestaun O&M ba ekipa EOM hodi utiliza iha Suku tur treinamentu ne'ebe fo ona	29% FPA dehan; Matadalan klaru; FPA komprende diak modulu ne'e; FPA iha kapasidade no abilidadade fasilita EJS.
Modulu L (Formasaun ba KPA atu halo Monitorizasaun ba O&M)	11%	89%	Kuaze serbisu FSPA la tama iha area operasaun no manutensaun tamba entrega ona ba EJS; La iha esperiensa iha area ne'e; Fasilita bazeia deit ba modulu ne'e, la hanesan ho modulu sira seluk ne'ebe iha animasaun barak liu; Tradusaun (terminologia) etum iha modulu laran halo ami konfuzaun	Matadalan klaru; FPA hetan ona treinamentu; FPA familiar ona ho modulu ne'e; FPA prepara-an ho diak no iha kapasidade no abilidadade fasilita EJS.

Hare'e husi tabela iha leten, bele nota katak maioria modul treinamentu husi A-L mak fasil. Maibé, iha mós modul D (43%), G no H (29%) sei difisil ba FPA balun. Rezultadu ne'e sujere katak FPA sira ladun hasoru difikuldade bainhira fasilita treinamentu utiliza modulu sira ne'e ba EJS. Maski nune'e, presiza atu revee modulu treinamentu EJS ne'ebé foka liu ba pratika hanesan prianxe formatu sira iha finansa, tékniku no sosiál ho lolós tuir natureza serbisu PNDS nian duké esplikasaun naruk ba teoria. Rezultadu survey mós sujere katak la presiza atu hasai modul sira maibé importante atu simplifika terminolojia iha modulu laran no tau-hamutuk titulu modul balun ne'ebé kuaze hanesan.

3. Obstaklus no Dezafiu

Tinan 2018 hanesan tinan ba dalimak ba implementasaun PNDS. Durante implementasaun atividade ba iha tinan ida ne'e iha obstaklu no dezefiu ne'ebé mak infrenta mak hanesan tuir mai ne'e:

- Orsamentu subsídiu ba Suku la suficiente atu ezejuta atividade PNDS tuir planu (la iha alokasaun orsamentu infraestrura no alokasaun orsamentu operacional porsentu hatnulu (40%) deit, tanba Governu la kumpri komitmentu tuir deketu lei no. 3/2016);
- Implementasaun Lei Organiku foun, liu liu kona-ba estatus PNDS fo impaktu ba desisaun política implementasaun programa PNDS;
- Komunidade haree PNDS hanesan 'projetu' duke 'programa';
- Konstrusaun balun la finaliza tuir timeline tamba eleisaun, menus monitorizasaun, impaktu kultural, menus material konstrusaun Munisípiu no mudansa klimatika;
- Suku sira komesa dezmotiva / lakon fiar ba programa tamba orsamentu subsídiu Suku la aloka ho konsistemente tuir Dekretu Lei PNDS;
- Mudansa eskritoriu Nasionál PNDS halo impaktu ba lalaok administrasaun PNDS i.e rede internet no komunikasaun entre ekipa Munisípiu no Nasionál;
- Mudansa ba prosesu manutensaun kareta no motorizada PNDS Munisípiu nian;
- Orsamentu Bens de Serbisus desentraliza iha Sekretariadu PNDS Nasionál, fó mós impaktu ba prestasaun serbisu Munisípiu sira.

4. Konklusaun

Tinan 2018 hanesan tinan ba dalimak ba implementasaun PNDS no PNDS la implementa projetu foun tanba laiha alokasaun orsamentu ba fundu infraestrutur. Durante tinan haat nia laran 442 suku konstrui ona 1374 projetu tuir faze ida-idak ne'ebé iha ona (Fazel, II no III) li-liu iha setor 5 mak hanesan Saude, Be'e Mós, Agrikultura, Edukasaun Ponte no Estrada hodi responde ba nesesidade moris loron-loron komunidad nian.

Alende ne'e mós PNDS kompleta ona konstrusaun uma ba OPS iha suku 14 no projetu pilotu 26 ba fatin halimar (Playground) iha Munisípiu 12 inklui RAEOA.

Rezultadu xave seluk ne'ebé PNDS Atinje ba Tinan 2018 maka:

- Ezekusaun orsamentu subsídiu operacional ba suku foun 10 inklui 94 suku ho montante \$275,000.00 haruka ona ba konta bankaria kada suku ida-idak ;
- Fo kapisitasaun ba Funsionáriu 671, feto 101 no mane 84 ho apoiu husi FDCH (ema nain 185), Governu Australia (ema nain 226) no Governu Nova Zelandia (ema nain 260);
- Membru EJS 1656 no komunidad 1493 ne'ebé partisipa iha treinamentu husi Fasilitador PNDS;
- Rezolve porsentu atus ida (100%) husi keixa ne'ebé rejistu (Total kazu 6, keixa 4 iha ligasaun ba fraude, keixa 2 iha tinan 2015-2017 ne'ebé iha relasaun kona- ba fraude no Keixa hirak ne'e rezolidu ona (autor responsabiliza ba fraude toma responsabilidade ba kazu ne'e kada fulan tuir kbi'it ne'ebé ma iha);
- Kontinua halo enkontru koordenaun internal no mós external ho parseiru sira;
- Porsentu haatnulu-resin-lima (45%) atividade husi Planu Asaun Anual Jéneru no Inklusaun Sosiál implementa ona;
- Kompleta pilotu konstrusaun uma ba Oficial Polisia Suku (OPS) hamutuk 14 no entrega ona projetus sira ne'e ba parte Polisia 14;
- Hahú implementa projetu pilotu ba fatin halimar (playground) ba Pre-eskolar hamutuk 26;
- Kontinua treinamentu iha area PREB no dezenvolve esbosu papel estratéjia implementasaun no nota konseitu badak.
- PNDS kontinua hadia kualidade implementasaun programa hodi bele responde ba nesesidade báziku komunidad hodi bele aselera dezvoltamentu inklusivu iha Suku hotu.

PNDS kontinua hadia kualidade implementasaun programa hodi bele responde ba nesesidade báziku komunidad hodi bele aselera dezvoltamentu inklusivu iha Suku hotu.

5. Anexu

- 1) Relatório Planu Asaun Anual 2018
- 2) Relatório Finansa

Relatório Anual PNDS 2018

Relatório Plano Asaun Annual PNDS 2018																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			K	L	M	N	O	P	Q	
Código	Programas / Atividades	Indicadores de Desempenho	Método de Verificação	Baseline	Meta Anual	ER	FF	Divisão	Categoria Orçamento			Total Orçamento Aprovado	Alterações Orçamentais (virements)	Orçamento Revisado	Orçamento Executado (Atual)	Orça mento executado	Resultados atingidos Ano de 2018	Constrangime ntos Implementaçã o / Atrasos / Soluções	Observaçõe s Adicionais
									BS	C M	C D								
Objetivo Geral: A Descentralização Administrativa e Poder Local assegurado, desenvolvido e melhorado com qualidade para prestar atendimento com eficiência e eficácia. As eleições gerais são bem organizadas, de forma transparente, neutra, imparcial e democrática.																			
Meta Final:																			
Indicador de Prestação de Serviços:																			
Programa: Boa Governação e Gestão Institucional																			
Objetivos Específicos: Obeder as Infraestrutura básicas pelos municípios com impacto positivo na vida socioeconômica de todos os cidadãos e capacitar os funcionários para o processo de desconcentração administrativa nas áreas do planejamento e financeira.																			
Sub-Programa: Boa Governação																			
5180103	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais PNDS para 442 sucros	1) Número de sucros que recebem transferência dos subsídios de operacionais; 2) Número de equipes de gestão dos sucros e comunidades capacitados.	POM 1 – Acordo Subsidio Anual	Transferir os subsídios de infraestrutura e operacionais para 442 sucros através das fazendas; Fase: 149 sucros Fase: 91 sucros Fase: 202 sucros	1) 442 2) 4.862			MAE/OGE B60502				275.000,00		275.000,00	275.000,00	100%	1) Foi transferido os subsídios operacionais para 104 sucros 2) Equipe PNDS continua realizar treinamentos nas áreas de planejamento, capacitação das mulheres, Gestão financeira, construção dos Projetos, monitorização, operação e manutenção para Equipe Gestão do Suco em 10 novos sucros, com a participação de 354 pessoas da comunidade e 142 pessoas da equipe de gestão sucros.		
5180103	Desenvolver, implementar, monitorizar e avaliar os progressos do projeto das comunidades a nível suco	Número projetos as comunidades ao nível dos sucros monitorizados	Relatório, lista presença e fotografia	Monitorização e supervisão regular para 442 sucros - 100% concluído	30 sucros : abrangidos para continuação de monitorização e avaliação			MAE/OGE B60502	248.467,00			248.467,00		248.467,00	248.467,34	100%	1) Assiste e monitorização de construções 14 casas de policia em 14 sucros esta concluído. 2) Foi Realizado inquirição os casas de OPS no cinco (5) sucros. Este atividade participaram-se ao Comandante Geral de Polícia, Comandante Policia de Municípios, Presidente ou Administrador dos municípios, Chefe de sucros, estudantes, e comunidades. Total participação são 250 pessoas. 3) Foi Realizado o encontro Nacional para Avaliar os sucesso e os desafios durante a implementação do PNDS em 13 Municípios. Participaram do encontro Directora do PNDS, o Chefe de Unidade, os 5 de Chefes de Departamento, os funcionários do Secretariado do PNDS, os Diretores do PNDS dos 13 Municípios. Total participante são 25 pessoas. 4) Monitorização de construções 26 de parque infantil em 26 Pre-Escolar foi realizado. O Progresso físico da 16 construções foi atingiu 70%. 5) O encontro entre PNDS e Ministério Educação (Pre-Escolar) sobre progresso implementação programa playground foi realizado. Esta programa participou Membro Comissão Conferência Técnico de Diretor Pre-Escolar, Funcionários Direção de Pre-Escolar e funcionários de PNDS. 6) O encontro sobre implementa PNDS em 10 novos sucros para definir de prioridade do sucros foi realizado. Esta atividade participou de Chefe de Suco, Chefe aldeia e também comunidade.		
5180108	Prestar formação aos funcionários do PNDS	1) Os funcionários do PNDS capacitados nas áreas técnicas de facilitação comunitária, tecnologia da informação e línguas inglesa e portuguesa a nível nacional e dos municípios	Relatório, lista presença e fotografia	150 pessoas concluído	90			MAE/OGE B60502						-				Não realizou os atividades de treinamento porque não tem orçamento para capacitação dos funcionários PNDS.	

Relatório Finanças

- Lista Suku Foun 10

No.	Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Transfere orsamentu
1	Aileu	Aileu Vila	Lequitura	\$ 5,500.00
2	Aileu	Laulara	Bocolelo	\$ 6,000.00
3	Dili	Cristo Rei	Ailoc	\$ 5,250.00
4	Dili	Dom Aleixo	Bebonuc	\$ 5,750.00
5	Dili	Dom Aleixo	Madohi	\$ 5,750.00
6	Dili	Dom Aleixo	Manleuana	\$ 5,500.00
7	Dili	Metinaro	Mantelolão	\$ 5,500.00
8	Manatuto	Barique	Sikone-Diloli	\$ 6,500.00
9	Manatuto	Laclo	Laicore	\$ 5,500.00
10	Viqueque	Ossu	Builo	\$ 5,500.00
Total				\$ 56,750.00

• Lista Suku 94 Simu Transferensia Orsamentu Porsentu 40 (40%) Husi Total Subsídium Operasional

No	Munisipiu	Postu Administrativu	Suku	Fundus Operasional Simu (40%)
1	Aileu	Remexio	Acumau	\$ 2,311.20
2	Aileu	Remexio	Fadabloco	\$ 2,310.57
3	Aileu	Remexio	Faisoi (Remixio)	\$ 2,310.57
4	Aileu	Remexio	Faturasa	\$ 2,310.57
5	Aileu	Remexio	Hautoho	\$ 2,310.57
6	Aileu	Remexio	Maumeta	\$ 2,310.57
7	Aileu	Remexio	Suco Liurai (Remexio)	\$ 2,310.57
8	Aileu	Remexio	Tulataqueo	\$ 2,310.57
TOTAL AILEU 1 8				\$ 18,485.19
9	Ainaro	Hatu Builico	Mau Chiga	\$ 2,310.57
10	Ainaro	Hatu Builico	Mulo	\$ 2,310.57
11	Ainaro	Hatu Builico	Nunu-Mogue	\$ 2,310.57
12	Ainaro	Hatu Udo	Foho-Ailico	\$ 2,310.57
13	Ainaro	Hatu Udo	Leolima	\$ 2,310.57
TOTAL AINARO 2 5				\$ 11,552.85
14	Baucau	Baucau	Bahu	\$ 2,310.57
15	Baucau	Baucau	Bucoli	\$ 2,310.57
16	Baucau	Baucau	Buibau	\$ 2,310.57
17	Baucau	Baucau	Buruma	\$ 2,310.57
18	Baucau	Baucau	Caibada	\$ 2,310.57
19	Baucau	Baucau	Gariuai	\$ 2,310.57
20	Baucau	Baucau	Samalari	\$ 2,310.57
21	Baucau	Baucau	Seical	\$ 2,310.57
22	Baucau	Baucau	Triloca	\$ 2,310.57
23	Baucau	Baucau	Trilolo	\$ 2,310.57
24	Baucau	Baucau	Wailili	\$ 2,310.57
TOTAL BAUCAU 1 11				\$ 25,416.27
25	Bobonaro	Bobonaro	Ai-Assa	\$ 2,310.57
26	Bobonaro	Bobonaro	Atu-Aben	\$ 2,310.57
27	Bobonaro	Bobonaro	Bobonaro	\$ 2,310.57
28	Bobonaro	Bobonaro	Carabau	\$ 2,310.57
29	Bobonaro	Bobonaro	Colimau	\$ 2,310.57
30	Bobonaro	Bobonaro	Cotabot	\$ 2,310.57
31	Bobonaro	Bobonaro	Ilal-Laun	\$ 2,310.57
32	Bobonaro	Bobonaro	Leber	\$ 2,310.57
33	Bobonaro	Bobonaro	Lour	\$ 2,310.57
34	Bobonaro	Bobonaro	Lourba	\$ 2,310.57
35	Bobonaro	Bobonaro	Male-Ubu	\$ 2,310.57
36	Bobonaro	Bobonaro	Malilat	\$ 2,310.57
37	Bobonaro	Bobonaro	Molop	\$ 2,310.57
38	Bobonaro	Bobonaro	Oe-Leu	\$ 2,310.57
39	Bobonaro	Bobonaro	Sibuni	\$ 2,310.57
40	Bobonaro	Bobonaro	Soilesu	\$ 2,310.57
41	Bobonaro	Bobonaro	Tapo	\$ 2,310.57
42	Bobonaro	Bobonaro	Tebabui	\$ 2,310.57
TOTAL BOBONARO 1 18				\$ 41,590.26
43	Covalima	Fatumean	Belulic Leten	\$ 2,310.57
44	Covalima	Fatumean	Fatumea	\$ 2,310.57
45	Covalima	Fatumean	Nanu	\$ 2,310.57
46	Covalima	Suai	Beco	\$ 2,310.57
47	Covalima	Suai	Camenaca	\$ 2,310.57
48	Covalima	Suai	Debos	\$ 2,310.57
49	Covalima	Suai	Labarai	\$ 2,310.57
50	Covalima	Suai	Suailoro	\$ 2,310.57
TOTAL COVALIMA 2 8				\$ 18,484.56

51	Ermera	Letefoho	Catrai-Leten	\$ 2,310.57
52	Ermera	Letefoho	Catrai-Criac	\$ 2,310.57
53	Ermera	Letefoho	Dururai	\$ 2,310.57
54	Ermera	Letefoho	Eraulo	\$ 2,310.57
55	Ermera	Letefoho	Goulolo	\$ 2,310.57
56	Ermera	Letefoho	Hatugau	\$ 2,310.57
57	Ermera	Letefoho	Haupu	\$ 2,310.57
58	Ermera	Letefoho	Lauana	\$ 2,310.57
TOTAL ERMERA		1	8	\$ 18,484.56
59	Lautem	Iliomar	Aelebere	\$ 2,310.57
60	Lautem	Iliomar	Caenlio	\$ 2,310.57
61	Lautem	Iliomar	Fuat	\$ 2,310.57
62	Lautem	Iliomar	Iliomar I	\$ 2,310.57
63	Lautem	Iliomar	Iliomar II	\$ 2,310.57
64	Lautem	Iliomar	Tirilolo	\$ 2,310.57
TOTAL LAUTEM		1	6	\$ 13,863.42
65	Liquica	Liquica	Acumano	\$ 2,310.57
66	Liquica	Liquica	Dato	\$ 2,310.57
67	Liquica	Liquica	Hatuquesi	\$ 2,310.57
68	Liquica	Liquica	Leoteala	\$ 2,310.57
TOTAL LIQUICA		1	4	\$ 9,242.28
69	Manatuto	Laclubar	Batara	\$ 2,310.57
70	Manatuto	Laclubar	Fatuma-querec	\$ 2,310.57
71	Manatuto	Laclubar	Funar	\$ 2,310.57
72	Manatuto	Laclubar	Manelima	\$ 2,310.57
73	Manatuto	Laclubar	Orlalan	\$ 2,310.57
74	Manatuto	Laclubar	Sanana'in	\$ 2,310.57
75	Manatuto	Laleia	Cairui	\$ 2,310.57
76	Manatuto	Laleia	Hatularan	\$ 2,310.57
77	Manatuto	Laleia	Lifau	\$ 2,310.57
TOTAL MANATUTO		2	9	\$ 20,795.13
78	Manufahi	Alas	Aituha	\$ 2,310.57
79	Manufahi	Alas	Dotic	\$ 2,310.57
80	Manufahi	Alas	Mahaquidan	\$ 2,310.57
81	Manufahi	Alas	Taitudac	\$ 2,310.57
82	Manufahi	Alas	Uma Berloic	\$ 2,310.57
TOTAL MANAFAHI		1	5	\$ 11,552.85
83	Oecusse	Oesilo	Bobometo	\$ 2,310.57
84	Oecusse	Oesilo	Usi-Tacae	\$ 2,310.57
85	Oecusse	Oesilo	Usi-Taqueno	\$ 2,310.57
TOTAL OECUSSE		1	3	\$ 6,931.71
86	Viqueque	Uatulari	Afaloicai (Uato Lari)	\$ 2,310.57
87	Viqueque	Uatulari	Babulo	\$ 2,310.57
88	Viqueque	Uatulari	Macadique	\$ 2,310.57
89	Viqueque	Uatulari	Mataboi	\$ 2,310.57
90	Viqueque	Uatulari	Uaitame	\$ 2,310.57
91	Viqueque	Uatulari	Vesoru	\$ 2,310.57
TOTAL VIQUEQUE		1	6	\$ 13,863.42
TOTAL		15	91	\$ 210,262.50
92	Ermera	Hatolia	Lissapat	\$ 2,587.50
93	Viqueque	Ossu	Uabubo	\$ 2,475.00
94	Viqueque	Uatucarbau	Loi Ulu	\$ 2,925.00
Total		3	3	\$ 7,987.50
Total				\$ 218,250.00



Sekretariadu Tékniku PNDS :

E-mail : info@pnds.gov.tl
Website : www.pnds.gov.tl